

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
15.07.2008	Ebene B01 - Eingangsbereich				
15.07.2008	Haupteingang an Sicherheitsdienst	5	Containment 1	Kein Asbest in Spritzisolierung	
15.07.2008	Haupteingang Mitte	5	Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung	
15.07.2008	Haupteingang Schleuse	5	Containment 3	Sichtung des Lüftungskanals	
15.07.2008	Haupteingang zum Luftraum	5	Containment 4	Beprobung aus technischen Gründen nicht möglich	
15.07.2008	Pförtnererraum	115	Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung	
15.07.2008	Flur	6	Containment 6	Beprobung aus technischen Gründen nicht möglich	6

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
21.07.2008	Ebene B0 - Längsbau - Cafeteria				
21.07.2008	Raum	200	Containment 1	Wurde bereits am 03.07.08 beprobt	
21.07.2008	Cafeteria		Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung	
21.07.2008	Cafeteria		Containment 3	Probenahme techn. nicht möglich	
21.07.2008	Cafeteria		Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung	
21.07.2008	Kasse, Raum	200	Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung	
21.07.2008	Flur vor Raum 209	6	Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung, Vermiculit vorhanden	
21.07.2008	Spülbereich, Raum	211	Containment 7	Kein Träger vorhanden	7

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
23.07.2008	Ebene B0 - Längsbau - Raum 100 - Küche			
23.07.2008	Vor Ausgang neben Raum 109		Containment 7	Träger mit Vermiculit ummantelt
23.07.2008	Raum	100	Containment 8	Kein Träger vorhanden
23.07.2008	Raum	100	Containment 9	Probenahme technisch nicht möglich

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
23.07.2008	Raum	100	Containment 10	Betonkonstruktion	
23.07.2008	Raum	100	Containment 11	Probenahme technisch nicht möglich	
23.07.2008	Raum	100	Containment 12	Kein Träger vorhanden	
23.07.2008	Küche		Containment 13	Kein Asbest in Spritzisolierung	
23.07.2008	Küche		Containment 14	Kein Asbest in Spritzisolierung	
23.07.2008	Küche		Containment 15	Kein Träger vorhanden	
23.07.2008	Küche		Containment 16	Kein Asbest in Spritzisolierung	
23.07.2008	Küche		Containment 17	Kein Asbest in Spritzisolierung	
23.07.2008	Küche		Containment 18	Betonkonstruktion	12

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
22.07.2008	Ebene B0 - Längsbau - Raum 100 - Mensa				
22.07.2008	West, Raum	100	Containment 8	Kein Asbest in Spritzisolierung, Vermiculit vorhanden	
22.07.2008	Mitte, Raum	100	Containment 9	Kein Asbest in Spritzisolierung	
22.07.2008	Raum	103	Containment 10	Gitterträger mit Vermiculit ummantelt	
22.07.2008	Mensa		Containment 11	Kein Asbest in Spritzisolierung	
22.07.2008	Mensa		Containment 12	Probenahme techn. nicht möglich	
22.07.2008	Mensa		Containment 13	Kein Asbest in Spritzisolierung	
22.07.2008	Raum	101	Containment 14	Kein Asbest in Spritzisolierung	7

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
18.04.2008	Ebene B 1 - Bibliothek				
18.04.2008	Bibliothek		Containment 1	kein Asbest in Spritzisolierung	1

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
29.04.2008	Ebene B 1 - Bibliothek				
29.04.2008	Bibliothek		Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung	
29.04.2008	Bibliothek		Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung Asbesthaltige Faserplatte an Schutzkasten	
29.04.2008	Bibliothek		Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung	
29.04.2008	Bibliothek		Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung	
29.04.2008	Bibliothek	100	Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung	
29.04.2008	Bibliothek	112	Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung	6

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
03.06.2008	Ebene B 1 -Längsbau				
03.06.2008	Waschraum Herren	101	Containment 1	kein Asbest in Spritzisolierung	
03.06.2008	Pers. Arbeitsraum	106	Containment 2	kein Asbest in Spritzisolierung	2

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
21.05.2008	Ebene B 2 -Längsbau			
21.05.2008	Flur 002	vor 153	Containment 1	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Raum	147	Containment 2	blanker Stahl
21.05.2008	Flur 002	vor Raum 142	Containment 3	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Raum	134	Containment 4	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Flur zu Turm	002	Containment 5	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Raum	131	Containment 6	blanker Stahl
21.05.2008	Raum	120	Containment 7	blanker Stahl
21.05.2008	Flur	002	Containment 8	Spritzfaser ohne Asbest

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
21.05.2008	Putzraum	111	Containment 9	blanker Stahl
21.05.2008	Aufenthalt/Flur	100	Containment 10	blanker Stahl

10

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
05.06.2008	Ebene B 3			
05.06.2008	Raum	154	Containment 1	blanker Träger ohne Spritzisolierung
05.06.2008	Raum	155	Containment 2	kein Asbest in Spritzisolierung
05.06.2008	Raum	151	Containment 3	blanker Träger ohne Spritzisolierung
05.06.2008	Flur vor 142	002	Containment 4	kein Asbest in Spritzisolierung
05.06.2008	Flur vor 141	001	Containment 5	kein Asbest in Spritzisolierung
05.06.2008	Raum	133	Containment 6	blanker Träger ohne Spritzisolierung
05.06.2008	Flur zum Turm	001	Containment 7	kein Asbest in Spritzisolierung
05.06.2008	Raum	129	Containment 8	blanker Träger ohne Spritzisolierung
05.06.2008	Flur vor 116	002	Containment 9	kein Asbest in Spritzisolierung
05.06.2008	Raum	115	Containment 10	kein Asbest in Spritzisolierung
05.06.2008	Raum	120	Containment 11	blanker Träger ohne Spritzisolierung
05.06.2008	Aufenthalt/Flur	100	Containment 12	blanker Träger ohne Spritzisolierung

12

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
05.06.2008	Ebene B 4			
05.06.2008	Flur vor Turm	000	Containment 9	kein Asbest in Spritzisolierung
05.06.2008	Flur vor 106	001	Containment 10	kein Asbest in Spritzisolierung
05.06.2008	Flur vor 114	001	Containment 11	kein Asbest in Spritzisolierung
05.06.2008	Flur vor 123	001	Containment 12	kein Asbest in Spritzisolierung
05.06.2008	Flur vor 132	001	Containment 13	kein Asbest in Spritzisolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
05.06.2008	Raum	143	Containment 14	entfällt	
05.06.2008	Kopierraum	137	Containment 15	entfällt	
05.06.2008	Flur vor Kassierraum	001	Containment 16	kein Asbest in Spritzisolierung	
05.06.2008	Flur vor Turm	001	Containment 17	kein Asbest in Spritzisolierung	
05.06.2008	Flur vor 149	001	Containment 18	kein Asbest in Spritzisolierung	
05.06.2008	Flur vor 154	001	Containment 19	kein Asbest in Spritzisolierung	11

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
24.06.2008	Ebene B 4 - Längsbau Umbaumaßnahme				
24.06.2008	Raum	143	Containment 20	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
24.06.2008	Raum	137	Containment 21	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
24.06.2008	Flur 2 vor 137		Containment 22	Kein Asbest in Spritzisolierung	
24.06.2008	Aufenthalt/Flur	100	Containment 23	Kein Asbest in Spritzisolierung	
24.06.2008	Aufenthalt/Flur	100	Containment 24	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	5