

Datum	Probenahmen	Containment	Ergebnis	
21.04.2008	Ebene C02 - Zahn			
21.04.2008	Flur vor 222	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung	
21.04.2008	Flur vor 228	Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung	
21.04.2008	Flur ganz hinten vor Raum 228	Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung	3

Datum	Probenahmen	Containment	Ergebnis	
15.07.2008	Ebene C01 Eingangsbereich			
15.07.2008	Flur 2 Mitte (vor Raum 104)	Containment 9	Betonkonstruktion ohne Spritzisolierung	
15.07.2008	Flur 2 zu B0 (vor Raum 104)	Containment 10	Betonkonstruktion ohne Spritzisolierung, Vermiculit vorhanden	
15.07.2008	Nebenraum 2 zu Raum 104	Containment 11	Probenahme von Spritzisolierung nicht möglich	3

Datum	Probenahmen	Containment	Ergebnis	
08.05.2008	Ebene C01 Zahn			
08.05.2008	Flur 010 *	Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Flur 015 *	Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Raum	258	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung
08.05.2008	Flur 015 *	Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Flur 014 *	Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Raum	276	Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung
08.05.2008	Sprachlabor	289	Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis	
08.05.2008	Sprachlabor	285	Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Flur 016		Containment 9	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Raum	226	Containment 10	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Seminar	243	Containment 11	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Flur 016		Containment 12	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Medienraum	244	Containment 13	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Medienraum	259	Containment 14	kein Asbest in Spritzdämmung	14

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis	
08.05.2008	Ebene C01 Längsbau				
08.05.2008	Seminar	142	Containment 1	blanke Träger ohne Spritzisolierung	
08.05.2008	Seminar	142	Containment 2	blanke Träger ohne Spritzisolierung	
08.05.2008	Flur 007	7	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Flur 006	6	Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Archiv	122	Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Flur 005	5	Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Sprachlab.	204	Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Flur zw. Quer- u. Längsbau vor Raum 213 *		Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung	8

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
24.04.2008	Ebene C0 - Zahn - Bibliotheksbereich			
24.04.2008	Bibliothek		Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung
24.04.2008	Bibliothek		Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung

Datum	Probenahmen	Containment	Ergebnis	
24.04.2008	Bibliothek	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung	
24.04.2008	Bibliothek	Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung	
24.04.2008	Bibliothek	Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung	
24.04.2008	Bibliothek	Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung	
24.04.2008	Bibliothek	Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung	
24.04.2008	Bibliothek	Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung	8

Datum	Probenahmen	Containment	Ergebnis	
24.04.2008	Ebene C0- Zahn - Bürobereich			
24.04.2008	Raum	250	Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung
24.04.2008	Raum	259	Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung
24.04.2008	Raum	259	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung
24.04.2008	Flur vor Raum 272		Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung
24.04.2008	Raum	272	Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung
24.04.2008	Raum	281	Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung
24.04.2008	Raum	281	Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung
24.04.2008	Flur vor Raum 290		Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung
				8

Datum	Probenahmen	Containment	Ergebnis	
16.04.2008	Ebene C0 Längsbau			
16.04.2008	Raum	106	Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung
16.04.2008	Raum	106	Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung
16.04.2008	Raum	116	Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung
				3

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis	
24.04.2008	Ebene C0 - Längsbau				
24.04.2008	Flur 006		Containment 9	kein Asbest in Spritzdämmung	
24.04.2008	Raum	150	Containment 10	kein Asbest in Spritzdämmung	
24.04.2008	Raum	150	Containment 11	kein Asbest in Spritzdämmung	
24.04.2008	Garderobe	007	Containment 12	kein Asbest in Spritzdämmung	
24.04.2008	Garderobe	007	Containment 13	kein Asbest in Spritzdämmung	
24.04.2008	Flur 002		Containment 14	kein Asbest in Spritzdämmung	
24.04.2008	Flur 002		Containment 15	kein Asbest in Spritzdämmung	7

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis	
15.04.2008	Ebene C1 - Zahn				
15.04.2008	Bibliothek		Containment 13	kein Asbest in Spritzdämmung	1

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
28.04.2008	Ebene C1 - Zahn und Längs Bibliotheksbereich 110 u. 200			
28.04.2008	Bibliothek 200		Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung
28.04.2008	Bibliothek 200		Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung
28.04.2008	Bibliothek 200		Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung
28.04.2008	Bibliothek 200		Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung
28.04.2008	Bibliothek 200		Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung
28.04.2008	Bibliothek 100		Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung
28.04.2008	Bibliothek 100		Containment 9	kein Asbest in Spritzdämmung

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis	
28.04.2008	Bibliothek 100		Containment 10	kein Asbest in Spritzdämmung	
28.04.2008	Bibliothek 100		Containment 11	kein Asbest in Spritzdämmung	
28.04.2008	Bibliothek 100		Containment 12	kein Asbest in Spritzdämmung	10

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis	
15.05.2008	Notbaustelle Ebene C2				
15.05.2008	WC	126	Containment 1	blanke Träger, keine Spritzisolierung vorhanden	
15.05.2008	WC	126a	Containment 2	blanke Träger, keine Spritzisolierung vorhanden	2

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis	
15.05.2008	Ebene C2 Zahn				
15.05.2008	Raum	200	Containment 1	keine Spritzisolierung vorhanden	
15.05.2008	Flur	10	Containment 2	kein Spritzasbest	
15.05.2008	Raum	213	Containment 3	keine Spritzisolierung vorhanden	
15.05.2008	Flur	11	Containment 4	kein Spritzasbest	
15.05.2008	Flur	11	Containment 5	kein Spritzasbest	
15.05.2008	Raum	228	Containment 6	keine Spritzisolierung	
15.05.2008	Raum	237	Containment 7	kein Spritzasbest	
15.05.2008	Raum	240	Containment 8	kein Spritzasbest	8

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis	
15.05.2008	Ebene C2 Längsbau				
15.05.2008	Seminar	144	Containment 1	kein Spritzasbest	

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
15.05.2008	Seminar	144	Containment 2	Promabestplatte
15.05.2008	Flur	2	Containment 3	kein Spritzasbest
15.05.2008	Flur	2	Containment 4	kein Spritzasbest
15.05.2008	Flur	2	Containment 5	kein Spritzasbest
15.05.2008	Raum	124	Containment 6	kein Spritzasbest
15.05.2008	Raum	121	Containment 7	keine Spritzisolierung vorhanden
15.05.2008	Flur	1	Containment 8	kein Spritzasbest
15.05.2008	Aufenthalt	100	Containment 9	keine Spritzisolierung
15.05.2008	WC	126	Containment 10	keine Spritzisolierung, Stopfwolle-nicht beprobt
15.05.2008	WC	126	Containment 11	keine Spritzisolierung

11

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
21.05.2008	Ebene C3 - Längsbau			
21.05.2008	Raum	155	Containment 1	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Flur 002	vor 149	Containment 2	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Flur 002	vor 138	Containment 3	keine Probenahme , da unzugänglich
21.05.2008	Raum	137	Containment 4	blanker Stahl
21.05.2008	Flur 002	vor 124	Containment 5	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Flur 002	vor WC Herren	Containment 6	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Flur 002	vor 118	Containment 7	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Raum	121	Containment 8	blanker Stahl

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
21.05.2008	Raum	113	Containment 9	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Raum	106	Containment 10	blanker Stahl

10

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
21.05.2008	Ebene C3 - Zahn			
21.05.2008	Flur Zahn/Turm	010	Containment 1	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Raum	201	Containment 2	blanker Stahl
21.05.2008	Raum	207	Containment 3	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Flur vor 213	137	Containment 4	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Raum	216	Containment 5	blanker Stahl
21.05.2008	Raum	220	Containment 6	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Flur vor 228	011	Containment 7	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Raum	231	Containment 8	blanker Stahl
21.05.2008	Raum	238	Containment 9	Spritzfaser ohne Asbest

9

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
23.06.2008	Ebene C4 - Zahn			
23.06.2008	Flur 010 vor 201		Containment 1	Kein Asbest in Spritzisolierung
23.06.2008	Flur 010 vor 207		Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung
23.06.2008	Raum	214	Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung
23.06.2008	Raum	220	Containment 4	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
23.06.2008	Flur 11 vor 223		Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung
23.06.2008	Flur 11 vor 234		Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung
23.06.2008	Raum	241	Containment 7	Blanke Träger ohne Spritzisolierung

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
23.06.2008	Flur 1 zum Turm		Containment 8	Kein Asbest in Spritzisolierung
23.06.2008	Raum	228	Containment 9	Kein Asbest in Spritzisolierung

9

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
23.06.2008	Ebene C4 - Längsbau			
23.06.2008	Flur 2 vor 154		Containment 1	Kein Asbest in Spritzisolierung
23.06.2008	Raum	146	Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung
23.06.2008	Raum	141	Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung
23.06.2008	Flur 2 vor WC Herren		Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung
23.06.2008	Raum	124	Containment 5	Blanker Träger ohne Spritzisolierung, Kein Asbest in Mörtel
23.06.2008	Flur 2 vor 118		Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung
23.06.2008	Raum	106	Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung
23.06.2008	Raum	111	Containment 8	Kein Asbest in Spritzisolierung
23.06.2008	Aufenthalt	150	Containment 9	Kein Asbest in Spritzisolierung
23.06.2008	Flur 1 zum Turm		Containment 10	Kein Asbest in Spritzisolierung

10

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
19.06.2008	Ebene C5 - Längsbau			
19.06.2008	Flur vor 154		Containment 1	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
19.06.2008	Raum	150	Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung
19.06.2008	Flur vor 147		Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
19.06.2008	Seminar Eingang	141	Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung
19.06.2008	Seminar Fassade	141	Containment 5	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis	
19.06.2008	Flur vor 134 (WC)		Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung	
19.06.2008	Flur zum Turm		Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung	
19.06.2008	Flur vor 124		Containment 8	Kein Asbest in Spritzisolierung	
19.06.2008	Raum	123	Containment 9	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung	9

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis	
23.06.2008	Ebene C5 - Zahn				
23.06.2008	Raum	201	Containment 1	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
23.06.2008	Flur vor 208	10	Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden	
23.06.2008	Raum	213	Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden	
23.06.2008	Flur vor 219	11	Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden	
23.06.2008	Flur vor 226	11	Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden	
23.06.2008	Raum	231	Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden	
23.06.2008	Flur vor 238	11	Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden	
23.06.2008	Raum	240	Containment 8	Kein Asbest in Spritzisolierung	
23.06.2008	Flur zum Turm	10	Containment 9	Kein Asbest in Spritzisolierung	9

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
18.06.2008	Ebene C6 - Zahn			
18.06.2008	Flur zum Turm	10	Containment 1	Kein Asbest in Spritzisolierung
18.06.2008	Flur vor 205	10	Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung
18.06.2008	Flur vor 214	10	Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis	
18.06.2008	Flur vor 219	11	Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung	
18.06.2008	Raum	225	Containment 5	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
18.06.2008	Flur vor 228	11	Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden	
18.06.2008	Raum	240	Containment 7	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
18.06.2008	Flur vor 241	11	Containment 8	Kein Asbest in Spritzisolierung	8

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis	
18.06.2008	Ebene C6 - Längsbau				
18.06.2008	Flur vor 148		Containment 1	Kein Asbest in Spritzisolierung	
18.06.2008	Flur vor 142		Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung	
18.06.2008	Flur vor 139		Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung	
18.06.2008	Flur vor 133		Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung	
18.06.2008	Flur zum Turm		Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung	
18.06.2008	Flur vor 127		Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung	
18.06.2008	Raum	120	Containment 7	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	7