

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
Ebene S01 - mehrere Probenahmeterminale				
14.04.2008	Raum	155 (K22a)	kein Asbest in Dämmung	1
21.04.2008	Flur vor R 239/241	Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung	
21.04.2008	Flur vor R 235	Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung	
21.04.2008	Raum	228	blanker Stahl ohne Isolierung	3
22.04.2008	Raum	252	blanker Stahl ohne Isolierung	
22.04.2008	Raum	254	blanker Stahl ohne Isolierung	
22.04.2008	Durchgang		kein Asbest in Spritzdämmung	
22.04.2008	Raum	200	-	4
14.05.2008	Raum	155 (E01)	kein Asbest in Spritzdämmung	1

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
21.05.2008	Ebene S01 - Längsbau			
21.05.2008	Raum	219	blanker Stahl	
21.05.2008	Dusche/Umkleide	217	blanker Stahl	2

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis
Ebene S0 - Bibliothek -mehrere Probenahmeterminale			
17.03.2008	Bibliothek	-	Chrysotilasbest in der Spritzdämmung
17.03.2008	Bibliothek	-	Chrysotilasbest in der Spritzdämmung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
17.03.2008	Bibliothek	268	-	Chrysotilasbest in der Spritzdämmung
08.04.2008	Bibliothek		Containment 3	Chrysotilasbest in der Spritzdämmung
08.04.2008	Bibliothek		Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung
08.04.2008	Bibliothek		Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung
08.04.2008	Bibliothek		Containment 9	kein Asbest in Spritzdämmung
08.04.2008	Bibliothek		Mob.St.1*	kein Asbest in Spritzdämmung
08.04.2008	Bibliothek		Mob.St.2*	kein Asbest in Spritzdämmung
11.04.2008	Bibliothek		Containment 3	Chrysotilasbest in der Spritzdämmung
11.04.2008	Bibliothek		Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung
14.04.2008	Bibliothek		Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung
14.04.2008	Bibliothek		Containment 10	Chrysotilasbest in der Spritzdämmung
14.04.2008	Bibliothek		Containment 14	kein Asbest in Spritzdämmung

14

* Mob.St.1+2 bedeutet: mobile Probenahmestationen (bewegliche Containments)

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
21.05.2008	Ebene S0 - Längsbau			
21.05.2008	Raum	103	Containment 1	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Flur vor Anmeld.101	002 A	Containment 2	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Therapie	105	Containment 3	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Forschungslabor	109	Containment 4	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Flur	005	Containment 5	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Lagerraum	115	Containment 6	Spritzfaser ohne Asbest

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
21.05.2008	Flur	005	Containment 7	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Putzraum	119	Containment 8	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Flur 006 vor Treppenturm SS0		Containment 9	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Waschraum Damen	127	Containment 10	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Flur	007	Containment 11	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Seminarraum	135	Containment 12	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Holzwerkstatt	143	Containment 13	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Oberfl.bear-beitung	141	Containment 14	Spritzfaser ohne Asbest
21.05.2008	Holzwerkstatt	143	Containment 15	Spritzfaser ohne Asbest

15

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
Ebene S1 - Bibliothek -mehrere Probenahmetermine				
04.04.2008	Bibliothek		kl. Cont.	Chrysotilasbest in der Spritzdämmung
14.04.2008	Bibliothek		Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung
14.04.2008	Bibliothek		Containment 3	Chrysotilasbest in der Spritzdämmung
14.04.2008	Bibliothek		Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung
14.04.2008	Bibliothek		Containment 5	Chrysotilasbest in der Spritzdämmung
14.04.2008	Bibliothek		Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung
14.04.2008	Bibliothek		Containment 10	kein Asbest in Spritzdämmung
14.04.2008	Bibliothek		Containment 11	kein Asbest in Spritzdämmung
14.04.2008	Bibliothek		Containment 13	kein Asbest in Spritzdämmung
14.04.2008	Bibliothek		Containment 14	kein Asbest in Spritzdämmung

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
14.04.2008	Bibliothek	Containment 15	kein Asbest in Spritzdämmung	
14.04.2008	Bibliothek	Containment 16	kein Asbest in Spritzdämmung	
14.04.2008	Bibliothek	Containment 17	kein Asbest in Spritzdämmung	
15.04.2008	Bibliothek	Containment 0	Chrysotilasbest in der Spritzdämmung	
15.04.2008	Bibliothek	Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung	
15.04.2008	Bibliothek	Containment 9	kein Asbest in Spritzdämmung	
15.04.2008	Bibliothek	Containment 12	kein Asbest in Spritzdämmung	17

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis		
23.04.2008	Ebene S2 - Zahn				
23.04.2008	Raum	200	Containment	kein Asbest in Spritzdämmung	
23.04.2008	Raum	215	Containment	blanker Stahl ohne Isolierung	
23.04.2008	Flur vor Raum 207		Containment	Chrysotilasbest in Spritzdämmung	
23.04.2008	Raum	216	Containment	blanker Stahl ohne Isolierung	
23.04.2008	Raum	225	Containment	kein Asbest in Spritzdämmung	
23.04.2008	Raum	228	Containment	blanker Stahl ohne Isolierung	
23.04.2008	Raum	241	Containment	blanker Stahl ohne Isolierung	7

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis
06.05.2008	Ebene S2 - Längsbau:		
06.05.2008	Flur vor Raum 155		Containment 1 blanker Stahl ohne Isolierung
06.05.2008	Aufenthalt	155	Containment 2 blanker Stahl ohne Isolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
06.05.2008	Seminar	143	Containment 3	blanker Stahl ohne Isolierung
06.05.2008	Raum	143	Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung
06.05.2008	Flur vor Raum 123		Containment 5	blanker Stahl ohne Isolierung
06.05.2008	Flur vor Raum 121		Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung
06.05.2008	Flur vor Raum 107		Containment 7	blanker Stahl ohne Isolierung

7

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
23.04.2008	Ebene S3 - Zahn			
23.04.2008	Raum	S3-201	Containment	blanker Stahl ohne Isolierung
23.04.2008	Raum	S3-212	Containment	blanker Stahl ohne Isolierung
23.04.2008	Raum	S3-213	Containment	kein Asbest in Spritzdämmung
23.04.2008	Raum	S3-226	Containment	Chrysotil Asbest in Spritzdämmung
23.04.2008	Raum	S3-231	Containment	blanker Stahl ohne Isolierung
23.04.2008	Raum	S3-237	Containment	blanker Stahl ohne Isolierung

6

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
23.04.2008	Ebene S3 - Längsbau			
23.04.2008	Raum	S3-127	Containment	blanker Stahl ohne Isolierung
23.04.2008	Raum	S3-142	Containment	blanker Stahl ohne Isolierung
23.04.2008	Flur vor S3-142		Containment	kein Asbest in Spritzdämmung, Promabestplatte vorhanden
23.04.2008	Raum	S3-116	Containment	blanker Stahl ohne Isolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
23.04.2008	Raum	S3-115	Containment	blanker Stahl ohne Isolierung
23.04.2008	vor S3-101		Containment	blanker Stahl ohne Isolierung
23.04.2008	Aufenthalt	S3-155	Containment	blanker Stahl ohne Isolierung
23.04.2008	Raum	S3-148	Containment	blanker Stahl ohne Isolierung

15

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
07.05.2008	Ebene S4 - Längsbau			
07.05.2008	Flur 002 vor Raum 155		Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung
07.05.2008	Raum	144	Containment 2	blanker Stahl ohne Isolierung
07.05.2008	Raum	138	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung
07.05.2008	Raum	126	Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung
07.05.2008	Raum	119	Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung
07.05.2008	Flur 001 vor Raum 117		Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung
07.05.2008	Seminar	104	Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung
07.05.2008	Flur 002 vor Raum 148		Containment 11	kein Asbest in Spritzdämmung

8

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
02.05.2008	Ebene S4 - Zahn			
02.05.2008	Flur vor R223		Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung, Promabestplatte vorhanden
02.05.2008	Flur vor R207		Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung
02.05.2008	Flur vor R213		Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung
02.05.2008	Raum	216	Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
02.05.2008	Flur vor R231		Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung	
02.05.2008	Raum	237	Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung, Promabestplatte vorhanden	
02.05.2008	Raum	240	Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung, Promabestplatte vorhanden	8

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
30.04.2008	Ebene S5 -Zahn				
30.04.2008	Flur vor R210		Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung	
30.04.2008	Raum	204	Containment 8	blanker Stahl ohne Isolierung	
30.04.2008	Flur vor R204		Containment 9	kein Asbest in Spritzdämmung, Promabestplatte vorhanden	3

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
02.05.2008	Ebene S5 - Zahn				
02.05.2008	Raum	241	Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung, Promabestplatte vorhanden	
02.05.2008	Raum	241	Containment 2	blanker Stahl ohne Isolierung	
02.05.2008	Raum	220	Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung	
02.05.2008	Flur vor R228		Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung	
02.05.2008	Flur vor R237		Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung	5

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
08.05.2008	Ebene S5 -Längsbau			
08.05.2008	Flur R-S		Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung
08.05.2008	Flur 001 vor Raum 108		Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
08.05.2008	Raum	117	Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Besprechung	126	Containment 7	blanker Stahl ohne Isolierung	
08.05.2008	Besprechung	126	Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Raum	133	Containment 9	kein Asbest in Spritzdämmung, Promabestplatte vorhanden	
08.05.2008	Raum	142	Containment 10	kein Asbest in Spritzdämmung	7

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
02.05.2008	Ebene S6 -Zahn				
02.05.2008	Flur bei Raum 241		Containment1	kein Asbest in Spritzdämmung	
02.05.2008	Raum	235	Containment2	blanker Stahl ohne Isolierung	
02.05.2008	Flur bei Raum 205		Containment8	kein Asbest in Spritzdämmung	
02.05.2008	Flur bei Raum 206		Containment7	kein Asbest in Spritzdämmung	
02.05.2008	Flur bei Raum 210		Containment6	kein Asbest in Spritzdämmung	
02.05.2008	Flur bei Raum 220		Containment5	kein Asbest in Spritzdämmung	
02.05.2008	Flur bei Raum 227		Containment4	kein Asbest in Spritzdämmung	
02.05.2008	Flur bei Raum 238		Containment3	kein Asbest in Spritzdämmung	8

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
08.05.2008	Ebene S6- Längsbau			
08.05.2008	Flur 001 vor Raum 110		Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung
08.05.2008	Flur 001 vor Raum 120		Containment 5	Träger nicht erreichbar

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
08.05.2008	Flur 001 vor Raum 123		Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Flur 002 vor Raum 137		Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Raum	144	Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Vorflur	155	Containment 9	blanker Stahl ohne Isolierung	6

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
16.05.2008	Ebene S7- Längsbau				
16.05.2008	Raum	145	Containment 1	keine Spritzisolierung	
16.05.2008	Raum	147	Containment 2	Spritzdämmung ohne Asbest	
16.05.2008	Flur	2	Containment 3	Spritzdämmung ohne Asbest	
16.05.2008	Flur	2	Containment 4	Spritzdämmung ohne Asbest	4

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
20.05.2008	Ebene S8 - Längsbau				
20.05.2008	Flur vor Treppenturm	002	Containment 1	Spritzfaser ohne Asbest	
20.05.2008	Flur vor Raum 151	002	Containment 2	Spritzfaser ohne Asbest	
20.05.2008	Raum	145	Containment 3	blanker Träger	3