

Bauteil U
- Ergebnisliste der Probenahmen

Anzahl Probenahmestellen: 162

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
21./22.04.08	Ebene U0 Bibliothek				
21.04.2008	Bibliothek		Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung	
21.04.2008	Bibliothek		Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung	
21.04.2008	Bibliothek		Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung	
21.04.2008	Bibliothek		Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung	
21.04.2008	Bibliothek		Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung	
21.04.2008	Bibliothek		Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung	6
22.04.2008	Raum	125	Containment	kein Asbest in Spritzdämmung	1

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
22./30.04.08	Ebene U1 Bibliothek				
22.04.2008	Bibliothek		Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung	
22.04.2008	Bibliothek		Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung	
22.04.2008	Bibliothek		Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung Promabestplatte an Kabelverkleidung	
22.04.2008	Bibliothek		Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung	
22.04.2008	Bibliothek		Containment 9	kein Asbest in Spritzdämmung	
22.04.2008	Bibliothek		Containment 10	kein Asbest in Spritzdämmung	6
30.04.2008	Bibliothek		Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung	
30.04.2008	Bibliothek		Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung	
30.04.2008	Bibliothek		Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung	3

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis		
15.07.2008	Ebene U1				
15.07.2008	Kopierzentrum	128	Containment 11	Betonkonstruktion ohne Spritzisolierung	1

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis		
06.05.2008	Ebene U2 - Längsbau				
06.05.2008	Flur 002 vor R147		Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung	
06.05.2008	Seminar	139	Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung	
06.05.2008	Seminar	139	Containment 3	blanker Stahl ohne Isolierung Promabestplatte vorhanden	
06.05.2008	Flur 001 zw. R123/129		Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung	
06.05.2008	WC Herren	125	Containment 5	blanker Stahl ohne Isolierung	
06.05.2008	Seminar	107	Containment 6	blanker Stahl ohne Isolierung Promabestplatte vorhanden	
06.05.2008	Seminar	107	Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung	
06.05.2008	Außengang		Containment 8	blanker Stahl ohne Isolierung	8

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis		
16.06.2008	Ebene U2 - Längsbau				
16.06.2008	Frauencafé	155	Containment 9	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	1

Datum	Probeentnahmen	CONT / WIZ	Ergebnis	
07.05.2008	Ebene U2 Zahn			
07.05.2008	Flur 011 bei Durchgang zum Turm		Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung
07.05.2008	Seminar	232	Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung
07.05.2008	Seminar	232	Containment 3	blanker Stahl ohne Isolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
07.05.2008	Seminar	223	Containment 4	blanker Stahl ohne Isolierung
07.05.2008	Seminar	223	Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung
07.05.2008	Flur 010 vor R217		Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung
07.05.2008	Seminar	200	Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung
07.05.2008	Seminar	200	Containment 8	blanker Stahl ohne Isolierung
07.05.2008	Flur 011 vor R229		Containment 9	kein Asbest in Spritzdämmung

9

Datum	Probeentnahmen		CONT / WIZ	Ergebnis
05.05.2008	Ebene U3 - Längsbau			
05.05.2008	Raum	100	Containment 6	blanker Stahl ohne Isolierung
05.05.2008	Raum	118	Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung
05.05.2008	Raum	122	Containment 4	blanker Stahl ohne Isolierung
05.05.2008	Raum	140	Containment 2	blanker Stahl ohne Isolierung
05.05.2008	Raum	140	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung
05.05.2008	Raum	143	Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung Promabestplatte vorhanden
05.05.2008	Flur 001 vor R131		Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung
05.05.2008	Flur vor R111		Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung

8

Datum	Probeentnahmen		CONT / WIZ	Ergebnis
05.05.2008	Ebene U3 - Zahn			
05.05.2008	Raum	228	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung
05.05.2008	Raum	241	Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
05.05.2008	Raum	201	Containment 7	blanker Stahl ohne Isolierung
05.05.2008	Raum	216	Containment 5	blanker Stahl ohne Isolierung
05.05.2008	Raum	225	Containment 4	blanker Stahl ohne Isolierung
05.05.2008	Flur 010 vor R223		Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung
05.05.2008	Flur 010 vor R221		Containment 9	kein Asbest in Spritzdämmung
05.05.2008	Raum	238	Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung
05.05.2008	Flur 010 vor R208		Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung
				9

Datum	Probeentnahmen		CONT / WIZ	Ergebnis
13.05.2008	Ebene U4 - Zahn			
13.05.2008	Flur 010 Durchgang zum Turm		Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung
13.05.2008	Flur 010 vor R200		Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung
13.05.2008	Raum	210	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung
13.05.2008	Flur 010 vor R218		Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung
13.05.2008	Raum	224	Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung
13.05.2008	Flur 011 vor R228		Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung
13.05.2008	Raum	230	Containment 7	blanker Stahl ohne Isolierung
13.05.2008	Flur 011 vor R238		Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung
13.05.2008	Raum	241	Containment 9	blanker Stahl ohne Isolierung
				9

Datum	Probeentnahmen		CONT / WIZ	Ergebnis
13.05.2008	Ebene U4 - Längsbau			
13.05.2008	Flur 001 vor R146		Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
13.05.2008	Raum	143	Containment 2	blanker Stahl ohne Isolierung
13.05.2008	Raum	141	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung
13.05.2008	Raum	140	Containment 4	blanker Stahl ohne Isolierung
13.05.2008	Flur 001 vor R135		Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung
13.05.2008	Besprechung	128	Containment 6	blanker Stahl ohne Isolierung
13.05.2008	Seminar	128	Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung
13.05.2008	Flur 001 vor R125		Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung
13.05.2008	Flur 001 vor R120		Containment 9	kein Asbest in Spritzdämmung
13.05.2008	Raum	115	Containment 10	kein Asbest in Spritzdämmung
13.05.2008	Flur 001 vor R106		Containment 11	kein Asbest in Spritzdämmung
				11

Datum	Probeentnahmen		CONT / WIZ	Ergebnis
13.05.2008	Ebene U5 - Zahn			
13.05.2008	Flur 010 Durchgang zum Turm		Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung
13.05.2008	Flur 010 vor R204		Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung
13.05.2008	Flur 010 vor R207		Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung
13.05.2008	Seminar	211	Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung
13.05.2008	Flur 010 vor R217		Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung
13.05.2008	Raum	225	Containment 6	blanker Stahl ohne Isolierung
13.05.2008	Raum	228	Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung
13.05.2008	Flur 011 vor R235		Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung
13.05.2008	Raum	241	Containment 9	blanker Stahl ohne Isolierung
				9

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
13.05.2008	Ebene U5 - Längsbau			
13.05.2008	Flur 001 vor R149	Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung	
13.05.2008	Flur 001 vor R139	Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung	
13.05.2008	Seminar	133	Containment 3	blanker Stahl ohne Isolierung
13.05.2008	Flur 001 vor R126	Containment 4	blanker Stahl ohne Isolierung	
13.05.2008	Flur 001 vor R117	Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung	
13.05.2008	Seminar	106	Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung
13.05.2008	Putzraum	100	Containment 7	blanker Stahl ohne Isolierung
13.05.2008	Flur 001 vor R103	Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung	
13.05.2008	Werkstatt	128	Containment 10	blanker Stahl ohne Isolierung

9

Datum	Probeentnahmen	CONT / WIZ	Ergebnis	
15.05.2008	Ebene U6 - Zahn			
15.05.2008	Raum	240	Containment 1	keine Spritzisolierung vorhanden
15.05.2008	Raum	238	Containment 2	kein Spritzasbest
15.05.2008	Flur	011	Containment 3	kein Spritzasbest
15.05.2008	Raum	224	Containment 4	keine Spritzisolierung vorhanden
15.05.2008	Raum	223	Containment 5	kein Spritzasbest
15.05.2008	Seminar	211	Containment 6	kein Spritzasbest
15.05.2008	Flur	010	Containment 7	kein Spritzasbest
15.05.2008	Raum	201	Containment 8	keine Spritzisolierung vorhanden

8

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
15.05.2008	Ebene U6 - Längsbau			
15.05.2008	Flur	001	Containment 1	kein Spritzasbest
15.05.2008	Raum	140	Containment 2	kein Spritzasbest
15.05.2008	Raum	140	Containment 3	kein Spritzasbest
15.05.2008	Flur	001	Containment 4	kein Spritzasbest
15.05.2008	Raum	122	Containment 5	kein Spritzasbest
15.05.2008	Flur zum Zahn	101	Containment 6	kein Spritzasbest
15.05.2008	Raum	121	Containment 7	kein Spritzasbest
15.05.2008	Flur	001	Containment 8	kein Spritzasbest
15.05.2008	Flur	001	Containment 9	kein Spritzasbest

9

Datum	Probeentnahmen		CONT / WIZ	Ergebnis
16.05.2008	Ebene U7 - Längsbau			
16.05.2008	Raum	100	Containment 1	keine Spritzisolierung vorhanden
16.05.2008	Seminar	103	Containment 2	Spitzdämmung ohne Asbest
16.05.2008	Flur	001	Containment 3	Spitzdämmung ohne Asbest
16.05.2008	Raum	116	Containment 4	Spitzdämmung ohne Asbest
16.05.2008	Raum	121	Containment 5	keine Spritzisolierung vorhanden
16.05.2008	Flur	001	Containment 6	Spitzdämmung ohne Asbest
16.05.2008	Flur	002	Containment 7	Spitzdämmung ohne Asbest
16.05.2008	Flur	002	Containment 8	Spitzdämmung ohne Asbest, Promabestplatte
16.05.2008	Flur	002	Containment 9	Spitzdämmung ohne Asbest

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
16.05.2008	WC Herren	00	Containment 10	keine Spritzisolierung vorhanden
16.05.2008	Raum	133	Containment 11	keine Spritzisolierung vorhanden

Datum	Probeentnahmen		CONT / WIZ	Ergebnis
16.05.2008	Ebene U7 - Zahn			
16.05.2008	Raum	241	Containment 1	keine Asbestspritzdämmung
16.05.2008	Flur	011	Containment 2	keine Asbestspritzdämmung
16.05.2008	Bibliothek Raum	228	Containment 3	keine Asbestspritzdämmung
16.05.2008	Raum	225	Containment 4	keine Spritzisolierung vorhanden
16.05.2008	Computer Raum	220	Containment 5	keine Asbestspritzdämmung
16.05.2008	Raum	219	Containment 6	nur Heizungsummantelung:
16.05.2008	Flur	010	Containment 7	keine Asbestspritzdämmung
16.05.2008	Seminar (Diskussion)	205	Containment 8	keine Asbestspritzdämmung
16.05.2008	Seminar (Diskussion)	205	Containment 9	nur Stopfmaterial, kein Asbest

Datum	Probeentnahmen		CONT / WIZ	Ergebnis
20.05.2008	Ebene U8 - Längsbau			
20.05.2008	Raum	146	Containment 1	Spritzfaser ohne Asbest
20.05.2008	Raum	141	Containment 2	Spritzfaser ohne Asbest
20.05.2008	Raum	133	Containment 3	blanker Träger
20.05.2008	Raum	132	Containment 4	Spritzfaser ohne Asbest
20.05.2008	Flur 001 vor Raum 126		Containment 5	Spritzfaser ohne Asbest

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
20.05.2008	Raum	120	Containment 6	Spritzfaser ohne Asbest
20.05.2008	Raum	115	Containment 7	blanker Träger
20.05.2008	Flur 001 vor Raum 104		Containment 8	Spritzfaser ohne Asbest
20.05.2008	Raum	102	Containment 9	blanker Träger

9

Datum	Probeentnahmen		CONT / WIZ	Ergebnis
20.05.2008	Ebene U8 - Zahn			
20.05.2008	Raum	241	Containment 1	blanker Träger
20.05.2008	Flur 011 vor Raum 238		Containment 2	Spritzfaser ohne Asbest
20.05.2008	Flur 011 vor Raum 231		Containment 3	Spritzfaser ohne Asbest
20.05.2008	Flur 011 vor Raum 225		Containment 4	Spritzfaser ohne Asbest
20.05.2008	Flur 010 vor Raum 216		Containment 5	Spritzfaser ohne Asbest
20.05.2008	Flur 010 vor Raum 213		Containment 6	Spritzfaser ohne Asbest
20.05.2008	Flur 010 vor Raum 204		Containment 7	Spritzfaser ohne Asbest
20.05.2008	Flur vor Treppenturm UU8 zum Längsbau U8		Containment 8	Spritzfaser ohne Asbest

8

Datum	Probeentnahmen		CONT / WIZ	Ergebnis
28.05.2008	Ebene U9 - Längsbau			
28.05.2008	Raum	116	Containment 1	blanker Stahl
28.05.2008	Flur 001 vor Raum 116		Containment 2	Spritzfaser ohne Asbest
28.05.2008	Flur 001 or Raum 122		Containment 3	Spritzfaser ohne Asbest
28.05.2008	Raum	128	Containment 4	blanker Stahl

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis
28.05.2008	Flur 002 vor Raum 135	Containment 5	Spritzfaser ohne Asbest
28.05.2008	Raum 144	Containment 6	Spritzfaser ohne Asbest
28.05.2008	Flur 001 vor Treppenturm UU9	Containment 7	Spritzfaser ohne Asbest
28.05.2008	Aufenthalt/Flur 155	Containment 8	blanker Stahl

8

Datum	Probeentnahmen	CONT / WIZ	Ergebnis
28.05.2008	Ebene U10 - Längsbau		
28.05.2008	Flur 001 vor Raum 116	Containment 1	Spitzfaser ohne Asbest
28.05.2008	Flur 001 vor Raum 120	Containment 2	Spitzfaser ohne Asbest
28.05.2008	Flur 001 vor Treppenturm UU10	Containment 3	Spitzfaser ohne Asbest
28.05.2008	Flur 001 vor Raum 126	Containment 4	Spitzfaser ohne Asbest
28.05.2008	Flur 002 vor Raum 132	Containment 5	Spitzfaser ohne Asbest
28.05.2008	Flur 002 vor Raum 140	Containment 6	Spritzfaser ohne Asbest
28.05.2008	Flur 002 vor Raum 146	Containment 7	Spritzfaser ohne Asbest
28.05.2008	Flur 002 vor Treppenturm UMV10	Containment 8	Spritzfaser ohne Asbest
28.05.2008	Flur zw.Längsbau und Treppenturm UMV10	Containment 9	Spitzfaser ohne Asbest
28.05.2008	Aufenthalt/Flur 155	Containment 10	blanker Stahl

10